



Број: I-404.2-6016/18  
Датум: 29.08.2018. год.  
БЕОГРАД

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), доноси се

## ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ „Радови на поплочавању тротоара и коловоза на територији града Београда“

**Назив и адреса наручиоца:** ЈП „Путеви Београда“, Београд, 27. марта 43-45;

**Врста наручиоца:** Јавно предузеће;

**Природа и обим радова и основна обележја, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:** Завршна обрада коловоза и тротоара предвиђених за поплочавање (гранитне плоче, гранитна коцка и гранично камење типа "Јабланица габро" или одговарајуће), и извођење радова на поплочавању делова Скадарске улице, Симине улице, Улице Емилијана Јосимовића, улице Страхињина Бана и поплочавању Зетске улице, Господске улице у Земуну, дела Лагумске улице и Магистратског трга, ОРН: 45432112-2 – Поплочавање;

**Првобитна вредност уговора:** 192.583.320,00 дин без обрачунатог ПДВ-а, односно 231.099.984,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом;

**Измењена вредност уговора:** Уговорена вредност се не мења;

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Дана 15.11.2016. године закључен је Уговор бр. IV-07-401.1-62 о извођењу радова на поплочавању тротоара и коловоза на територији града Београда, између Града Београда-Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај - Дирекције за путеве и СЗКТР Матијашевић Борисав ПР, Барзиловица, а који је уступљен Уговором о уступању уговора, заведеног код Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај по бројем IV-02-401.1-34 од 11.08.2017. године и код ЈП „Путеви Београда“ под бројем 191 од 10.08.2017. године.

Одредбом члана 6. Уговора IV-07 бр. 401.1-62 од 15.11.2016. године утврђено је да Извођач радова има право на продужење уговореног рока, ако је у извршењу радова у том року био спречен ванредним догађајима који се нису могли предвидети у време закључења уговора. Ставом 2. тачка 4) наведеног члана утврђено је да се ванредним догађајем сматра настанак у току извођења радова околности у земљи и води које нису наведене у техничкој документацији (радови на подземној инфраструктури). Став. 3. предвиђа да је продужење уговореног рока могуће једино на основу анекса уговора закљученог у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама. Чланом 7. уговорено је да се наступање, трајање и престанак околности због којих се уговорени рок може продужити уписује у грађевински дневник, а Извођач је дужан да Наручиоца писмено обавести о својој намери да због тих околности тражи продужење рока.

Дана 12.12.2017. године закључен је I Анекс уговора, у складу са Одлуком о измени уговора о јавној набавци број 1722 од 11.12.2017. године, који је код ЈП „Путеви Београда“ заведен под бројем 1766, којим је продужен рок за завршетак предметних радова, тако да је рок за завршетак радова 31.08.2018. године.

На основу дописа Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима и дописа а.д. Електромрежа Србије, а услед лошег стања каблова електро мреже на траси вода 110 kV 1216 који се налази у зони предвиђеној за извођење радова, забрањени су сви радови у наведеној зони до санирања електро мреже. Имајући у виду наведено, ЈП „Путеви Београда“ није могло да изведе припремне радове и уведе извођача радова на попљочавању у посао у улице које се налазе у наведеној зони.

Дана 28.08.2018. године извођач радова СЗКТР Матијашевић Борисав, доставио је ЈП „Путеви Београда“ писани захтев којим траже продужетак рока за извођење радова до 30.09.2019. године, имајући у виду да се до дана подношења захтева нису стекли услови за отпочињање извођења радова у улицама предвиђеним основним уговором.

Надзорни орган Институт за путеве а.д. Београд дана 29.08.2018. године доставио је ЈП „Путеви Београда“ Извештај заведен код ЈП „Путеви Београда“ под бројем V-344-6017/18, у којем потврђује постојање објективних околности услед којих Извођач радова није могао да отпоче извођење радова. У Извештају је наведено да би СЗКТР „Матијашевић Борисав“ по садашњој процени, радове на попљочавању и изради ситне камене коцке могао да отпочне почетком маја месеца 2019. године.

Имајући у виду све напред наведено, као и детаљно образложење Надзорног органа објективних разлога за немогућност испуњења уговорних обавеза у року утврђеном у члану 1. I Анекса уговора, потребно је продужити рок за завршетак радова до 30.09.2019. године.

**Извод из конкурсне документације за јавну набавку радова:** "Радови на попљочавању тротоара и коловоза на територији града Београда" објављена 27.9.2016. године на Порталу јавних набавки: страна 40. конкурсне документације-модел уговора:

„Члан 5.

Рок за извршење радова је најкасније до 31.12.2017. године. Као датум увођења у посао сматра се дан стицања услова на лицу места за почетак радова. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Као дан завршетка радова сматра се датум извршене записничке примопредаје радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. Уговорени рок је фиксан и не може се мењати ни под којим условима и околностима осим у случају настанка више силе у смислу одредаба законских прописа.

Члан 6.

Извођач има право на продужење уговореног рока ако је у извршењу радова у том року био спречен ванредним догађајима који се нису могли предвидети у време закључења Уговора. Ванредним догађајима сматрају се нарочито: 1. природни догађаји (поплаве, земљотреси итд.) који се сматрају вишом силом; 2. изненадне несташице материјала на тржишту; 3. мере државних органа; 4. настанак у току извођења радова околности у земљи и води које нису наведене у техничкој документацији (радови на подземној инфраструктури). Продужење уговореног рока из става 1. члана 5. овог Уговора, могуће је једино на основу анекса Уговора закљученог у потпуности у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Члан 7.

Наступање, трајање и престанак околности због којих се уговорени рок може продужити уписује се у грађевински дневник. Поред тога, Извођач је дужан да Наручиоца и писмено обавести о својој намери да због тих околности тражи продужење рока.“

  
Директор  
Славиша Живковић, дипл.саобр.инж.