



Број: 1722

Датум: 11.12.2017. год.

БЕОГРАД

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

„Радови на поплочавању тротоара и коловоза на територији града Београда“

Назив и адреса наручиоца: ЈП „Путеви Београда“, Београд, 27. марта 43-45

Врста наручиоца: Јавно предузеће;

Природа и обим радова и основна обележја, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Завршна обрада коловоза и тротоара предвиђених за поплочавање (гранитне плоче, гранитна коцка и гранично камење типа "Јабланица габро" или одговарајуће), и извођење радова на поплочавању делова Скадарске улице, Симине улице, Улице Емилијана Јосимовића, улице Страхињића Бана и поплочавању Зетске улице, Господске улице у Земуну, дела Лагумске улице и Магистратског трга, ОРН: 45432112-2 – Поплочавање;

Првобитна вредност уговора: 192.583.320,00 дин без обрачунатог ПДВ-а, односно 231.099.984,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом;

Измењена вредност уговора: Уговорена вредност се не мења;

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из Конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Дана 15.11.2016. године закључен је Уговор бр. IV-07-401.1-62 о извођењу радова на поплочавању тротоара и коловоза на територији града Београда, између Града Београда-Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај - Дирекције за путеве и СЗКТР Матијашевић Борисав ПР, Барзиловица, а који је уступљен Уговором о уступању уговора, заведеног код Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај по бројем IV-02-401.1-34 од 11.08.2017. године и код ЈП „Путеви Београда“ под бројем 191 од 10.08.2017. године.

Одредбом члана 5. став 1. Уговора IV-07 бр. 401.1-62 од 15.11.2016. године, предвиђено је да је рок за извршење радова 31.12.2017. године, док је у ставу 2. наведено да се датумом увођења у посао сматра дан стицања услова на лицу места за почетак радова, који стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Одредбом члана 6. наведеног уговора утврђено је да Извођач радова има право на продужење уговореног рока, ако је у извршењу радова у том року био спречен ванредним догађајима који се нису могли предвидети у време закључења уговора. Ставом 2. тачка 4) наведеног члана утврђено је да се ванредним догађајем сматра настанак у току извођења радова околности у земљи и води које нису наведене у техничкој документацији (радови на подземној инфраструктури). Став 3. предвиђа да је продужење уговореног рока могуће једино на основу анекса уговора закљученог у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама. Чланом 7. уговорено је да се наступање, трајање и престанак околности због којих се уговорени рок може продужити уписује у грађевински дневник, а Извођач је дужан да Наручиоца писмено обавести о својој намери да због тих околности тражи продужење рока.

Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“; матични број: 21297739; ПИБ: 110101474;
текући рачун: 205-000000247366-40; email: info@putevibeograda.rs

Дана 05.12.2017. године извођач радова СЗКТР Матијашевић Борисав, доставио је ЈП „Путеви Београда“ писани захтев којим траже продужетак рока. Имајући у виду атмосферске прилике у предстојећем зимском периоду, услед којих је реално за очекивати да ће се почетком априла 2018. године стећи услови за отпочињање извођења радова, предложен је нови рок за завршетак радова, 150 радних дана од дана увођења у посао попличавања преосталих улица у Београду, тако да је крајњи рок за завршетак радова 31.08.2018. године. Као разлог за захтевано продужење рока истичу пролонгирање увођења у посао од стране Наручиоца посла, због неблагоприятне припремљености подлоге, услед чега је било онемогућено извршење попличавања свих наведених улица у уговореном року, као и неблагоприятно обезбеђивање неопходне техничке документације и Решења о извођењу радова, од стране Наручиоца.

Надзорни орган Институт за путеве а.д. Београд дана 05.12.2017. године доставио је ЈП „Путеви Београда“ Извештај заведен под бројем 1615, у којем потврђује наводе извођача радова, и истичу да извођач радова није раније могао бити уведен посао, јер је постојала потреба да комунална предузећа изврше непредвиђене радове на подземној инфраструктури на наведеним локацијама, који нису наведени у техничкој документацији. У прилогу Извештаја Надзорни орган доставио је фотокопије листова грађевинског дневника, којим се потврђују наводи из извештаја.

Имајући у виду све напред наведено, као и детаљно образложење Надзорног органа објективних разлога за немогућност испуњења уговорних обавеза у року утврђеном у члану 5. Основног уговора, потребно је продужити рок за завршетак радова до 31.8.2018. године.

Извод из конкурсне документације за јавну набавку радова: "Радови на попличавању тротоара и коловоза на територији града Београда" објављена 27.9.2016. године на Порталу јавних набавки: страна 40. конкурсне документације-модел уговора:

„Члан 5.


Рок за извршење радова је најкасније до 31.12.2017. године. Као датум увођења у посао сматра се дан стицања услова на лицу места за почетак радова. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Као дан завршетка радова сматра се датум извршене записничке примопредаје радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. Уговорени рок је фиксан и не може се мењати ни под којим условима и околностима осим у случају настанка више силе у смислу одредаба законских прописа.

Члан 6.

Извођач има право на продужење уговореног рока ако је у извршењу радова у том року био спречен ванредним догађајима који се нису могли предвидети у време закључења Уговора. Ванредним догађајима сматрају се нарочито: 1. природни догађаји (поплаве, земљотреси итд.) који се сматрају вишом силом; 2. изненадне несташице материјала на тржишту; 3. мере државних органа; 4. настанак у току извођења радова околности у земљи и води које нису наведене у техничкој документацији (радови на подземној инфраструктури). Продужење уговореног рока из става 1. члана 5. овог Уговора, могуће је једино на основу анекса Уговора закљученог у потпуности у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Члан 7.

Наступање, трајање и престанак околности због којих се уговорени рок може продужити уписује се у грађевински дневник. Поред тога, Извођач је дужан да Наручиоца и писмено обавести о својој намери да због тих околности тражи продужење рока.“


В.д. директор
Славиша Живковић, дипл.саобр.инж.